

2011年郑州市中小学校、幼儿园 建设工作情况通报

今年,市委、市政府将中小学校、幼儿园建设工作纳入为民办的“十大实事”项目。市区谋划新建、

改扩建33所中小学校,确保年底前25所开工建设;全市谋划新建、改扩建119所幼儿园,确保年底前97

所开工建设。为顺利推进工作,现将建设进度予以公布,接受全社会监督。

2011年郑州市区中小学校建设项目基本情况及工程进度月通报表

序号	区域	项目名称	设置	建设性质	建设地址	建设内容	总投资(万元)	年底形象进度	开工时间	当前进度	联系人 联系方式	
1	二七区	王胡砦小学	小学	新建	二七区中秋路与南溪路交叉口东南	占地19.5亩,校舍8800m ² ,设置36个班	3000	主体完成内外装饰	2月	基础工程施工	副区长:于珊 局长:刘子科 13903719616	
2		郑州92中	初中	扩建	二七区兑周路郑飞家属院内	新建校舍8100m ² ,增加26个班	1800	主体封顶	2月	一层框架施工		
3		春晖小学	小学	扩建	二七区碧云路13号	新建校舍2400m ² ,增加12个班	450	竣工	2月	一层框架施工		
4		郑州第四十八中学	初中	新建	代庄街与中秋路交叉口东南	占地40亩,校舍19500m ² ,设置36个班	4150	竣工	1月	三层框架施工		
5		幸福路小学	小学	扩建	二七区铁英街20号	新建校舍5150m ² ,增加6个班	1300	竣工	1月	内外装饰及水电安装		
6		中原区	锦艺小学	小学	新建	郑州市棉纺西路5号	占地45亩,校舍19000m ² ,设置48个班	4000	主体完成	3月	基础工程施工	副区长:陈春梅 局长:张云峰 13603987688
7			工人路初中	初中	新建	陇海路北、工人路西	占地19.6亩,校舍19000m ² ,设置18个班	3850	基本竣工	1月	综合楼一层浇筑,体育馆基础施工	
8			四月天小学	小学	新建	园田路与国基路交叉口	占地16亩,校舍11000m ² ,设置36个班	1960	基本竣工	3月	基础工程施工	
9		高新区	立才实验学校新校区	小学	新建	长椿路以西、堂门里以南	占地33.8亩,校舍16000m ² ,设置36个班	2500	完工	1月	主体工程施工	副主任:崔光琳 局长:徐兵 13592612355
10		航空港区	小学	小学	新建	郑港办事处(第一居民点)	占地22亩,校舍6157m ² ,设置24个班	2800	主体施工	3月	基槽已开挖完毕,准备浇注垫层	副主任:杨玉光 局长:周宏建 13903856762
1	正在办理前期手续项目20个	工人路小学	小学	新建	工人路东、汝河路北	占地15亩,校舍8160m ² ,设置24个班	1500	主体封顶	4月	规划已批,预计4月底开工	副区长:陈春梅 局长:张云峰 13603987688	
2		76中	初中	扩建	郑州市花园路57号	新建校舍6000m ² ,增加8个班	1100	主体封顶	8月	施工图设计	副区长:张士先 局长:王珂 13903810319	
3		金燕小学	小学	扩建	郑州市顺河路东段	新建校舍11820m ² ,增加12个班	3180	主体封顶	8月	方案设计		
4		文化绿城小学	小学	扩建	郑州市博颂路27号	新建校舍6000m ² ,增加8个班	1100	主体封顶	8月	施工图设计		
5		农科路小学	小学	扩建	农科路与政七街交叉口西北角	新建校舍1650m ² ,增加6个班	260	竣工	4月	正在办理招投标手续		
6		银河路小学	小学	新建	索凌路与银河路交叉口东北角	占地25亩,校舍13000m ² ,设置36个班	3000	主体施工	10月	方案设计		
7		沈庄小学	小学	新建	燕凤路与商城路交叉口东北	占地11.7亩,校舍8465m ² ,设置24个班	2800	主体施工	10月	方案设计		
8		凤凰台学校	九年制	新建	燕凤路与仓北路交叉口东南角	占地35.98亩,校舍18000m ² ,设置54个班	7000	主体施工	10月	方案设计		
9		管城区	港湾路小学	小学	扩建	管城区港湾路8号	新建校舍4100m ² ,增加24个班	1500	基本竣工	4月		手续全部完成,学生临时通道、大门、传达室、隔离围墙等前期工程建设,4月底开工
10			阳光实验小学	小学	新建	中州大道、金岱路交叉口东200米路北	占地25亩,校舍13000m ² ,设置42个班	3500	主体封顶	6月	施工图设计完成	
11		高新区	郭庄小学	小学	新建	药厂街以北、腊梅路以西	占地15亩,校舍8000m ² ,设置24个班	2800	主体施工	10月	正在设计	副主任:崔光琳 局长:徐兵 13592612355
12		经开区	果园路小学	小学	新建	第一大街与经南五辅路交叉口南100米	占地21.02亩,校舍12600m ² ,设置30个班	2000	主体封顶	7月	设计已进入招标程序	副主任:马斐颖 局长:唐保华 13703987913
13		惠济区	师家河小学	小学	扩建	老鸦陈办事处师家河村	新建校舍4500m ² ,增加24个班	1000	主体封顶	7月	进行岩土勘探、地震安全评价	副区长:高春生 局长:青山山 13603981071
14		郑东新区	郑州市第七十八中学	初中	新建	百福街与宏昌街交叉口东	占地40.7亩,校舍总建筑面积35963.72m ² ,设置48个班	7000	主体施工	8月	可研已经审批,环评已经完成,机构编制正在审批。	副主任:苏西刚 局长:田国安 13703931596
15			心怡路小学	小学	新建	祥盛街与心怡路交叉口东北角	占地20亩,校舍总建筑面积21786.69m ² ,设置36个班	4700	主体施工	8月	可研已经审批,环评已经完成,机构编制正在审批。	
16			普惠路小学	小学	新建	普惠路以东、心怡路以西、康宁街以南、福祿街以北	占地29.46亩,校舍总建筑面积19200m ² ,设置36个班	4700	主体施工	8月	可行性研究报告的报批,机构编制正在审批。	
17			康平路第二小学	小学	新建	康平路以东、康宁街以北、榆林南路以南	占地30亩,校舍总建筑面积24118.62m ² ,设置36个班	4700	主体施工	8月	可研已经审批,环评已经完成,机构编制正在审批。	
18		商鼎路第一小学	小学	新建	商鼎路以北、徐庄街以东、东四环以西、创业路以南的区域	占地35亩,设计规模48个班	4500	主体完成内外装饰	4月	施工图设计完成,准备进行施工、监理招标		
19		航空港区	小学	小学	新建	郑港办事处(第二居民点)	占地24亩,校舍7500m ² ,设置36个班	2800	主体施工	6月	施工图设计已完成,正在做开工前的准备工作	副主任:杨玉光 局长:周宏建 13903856762
20			中学	初中	新建	郑港办事处(第二居民点)	占地60亩,校舍13500m ² ,设置48个班	6000	主体施工	7月	施工图设计已完成,正在做开工前的准备工作	
1	未启动项目3个	管城区	紫荆山南路小学	小学	新建	紫荆山路西、航海路北	占地20.38亩,校舍13000m ² ,设置42个班	3500	开工建设	11月	与城中村改造同步办理前期手续,未启动	副区长:安惠萍 局长:卢新建 13503830576
2		高新区	洼刘第一小学	小学	新建	玉兰街以南、石楠路以西	占地18.8亩,校舍10004m ² ,设置24个班	2800	开工建设	10月	与城中村改造同步办理前期手续,未启动	副主任:崔光琳 局长:徐兵 13592612355
3			洼刘第二小学	小学	新建	玉兰街以北、春藤路以东	占地18.1亩,校舍9650m ² ,设置24个班	2800	开工建设	10月	与城中村改造同步办理前期手续,未启动	

2011年郑州市幼儿园建设项目基本情况及工程进度月通报表

序号	县区	项目名称	建设性质	建设地址	建设内容	总投资(万元)	开工时间	年底形象进度	当前进度	联系人 联系方式
1	新密市	牛店镇中心幼儿园	新建	古角村	占地6500m ² ,新建校舍3760m ² ,设置12个班	200	2月	竣工	基础施工	副市长:桑萌莉 局长:李霞 13903829022
2		岳村中心幼儿园	改扩建	驼腰村	占地8000m ² ,改扩建校舍1900m ² ,增加12个班	150	1月	竣工	8个班改建完工	
3		袁庄乡中心幼儿园	改扩建	姜沟村	占地5500m ² ,改扩建校舍1792m ² ,增加10个班	160	1月	竣工	8个班改建完工	
4		来集镇中心幼儿园	改扩建	来集村	占地5500m ² ,改扩建校舍2330m ² ,增加14个班	220	1月	竣工	10个班改建完工	
5		尖山中心幼儿园	改扩建	沙孤堆村	占地1500m ² ,改扩建校舍700m ² ,增加6个班	60	1月	竣工	工程收尾	
6		米村镇中心幼儿园	改扩建	下王村	占地9072m ² ,改扩建校舍4351m ² ,增加14个班	220	2月	竣工	教学楼正在改建	
7		平陌镇中心幼儿园	改扩建	平陌镇区	占地1800m ² ,改扩建校舍1200m ² ,增加12个班	150	1月	竣工	工程收尾	
8		超化镇中心幼儿园	改扩建	超化镇区	占地8000m ² ,改扩建校舍2540m ² ,增加12个班	350	1月	竣工	工程收尾	
9		城关镇中心幼儿园	改扩建	城关西街	占地2500m ² ,改扩建校舍1800m ² ,增加13个班	300	1月	竣工	已改建5个教学班	
10		新华路中心幼儿园	改扩建	东大街	占地1900m ² ,改扩建校舍2600m ² ,增加13个班	350	1月	竣工	已建成,正在商谈政府购买	
11		西大街中心幼儿园	新建、改建	西大街	占地1400m ² ,新建校舍900m ² ,改建校舍600m ² ,增加10个班	150	1月	竣工	已建成,正在商谈政府购买	
12		大隗镇中心幼儿园	新建、改建	大隗镇区	占地4250m ² ,新建校舍1000m ² ,改建校舍2680m ² ,增加18个班	320	1月	竣工	工程收尾	
13		苟堂镇中心幼儿园	改扩建	苟堂村	占地5800m ² ,改扩建校舍2650m ² ,增加12个班	150	1月	竣工	工程收尾	
14		刘寨镇中心幼儿园	改扩建	宋寨村	占地6800m ² ,改扩建校舍2800m ² ,增加12个班	290	1月	竣工	工程收尾	
15		曲梁中心幼儿园	改扩建	下牛村	占地3600m ² ,改扩建校舍2700m ² ,增加12个班	260	1月	竣工	工程收尾	
16		青屏中心幼儿园	改扩建	育才街	占地4800m ² ,改扩建校舍3300m ² ,增加12个班	320	2月	竣工	5个教学班改完,7个正在改建	