

2011年郑州市中小学、幼儿园建设工作情况通报

截至4月底,市区今年谋划的33所中小学校新建、改扩建项目已有14所开工建设,全市谋划的119所幼儿园新建、改扩建项目已有35所开工建设。

二七区今年计划开工建设5所中小学,目前,已有6所开工建设;中原区计划开工建设3所中小学,已全部开工建设;新密市计划开工建设18所幼儿园,目前,已有19所幼儿园项目开工建设。

2011年郑州市区中小学校建设项目基本情况及工程进度月通报表

序号	类别	区域	项目名称	设置	建设性质	建设地址	建设内容	总投资(万元)	年底形象进度	开工时间	当前进度	联系人及联系方式
1	四月份新开工项目4个	二七区	马寨一中	初中	新建	马寨村内	占地40亩,校舍10100㎡,增加24个班	2200	竣工	1月	教育教学用房已竣工,正在修整运动场地。(新增项目)	副区长:于珊 局长:刘子科 13903719616
2		中原区	工人路小学	小学	新建	工人路东、汝河路北	占地15亩,校舍8160㎡,设置24个班	1500	主体封顶	4月	基础工程施工	副区长:陈春梅 局长:张云峰 13603987688
3		管城区	港湾路小学	小学	扩建	管城区港湾路8号	新建校舍4100㎡,增加24个班	1500	基本竣工	4月	基础工程施工	副区长:安惠萍 局长:卢新建 13503830576 工会主席:崔光琳 局长:徐兵 13592612355
4		高新区	郭庄小学	小学	新建	药厂街以北、腊梅路以西	占地15亩,校舍8000㎡,设置24个班	2800	主体施工	4月	基础工程施工	
1	正在办理前期手续的项目18个	管城区	阳光实验小学	小学	新建	中州大道、金岱路交叉口东200米路北	占地25亩,校舍13000㎡,设置42个班	3500	主体封顶	6月	施工图设计基本完成,正在办理开工前的手续	副区长:安惠萍
2			紫荆山南路小学	小学	新建	紫荆山路西、航海路北	占地20.38亩,校舍13000㎡,设置42个班	3500	开工建设	11月	选址已定,正在进行地块修规	局长:卢新建 13503830576
3		惠济区	师家河小学	小学	扩建	老鸦陈办事处师家河村	新建校舍4500㎡,增加24个班	1000	主体封顶	7月	拆迁完成,施工图设计基本完成	副区长:高春生 局长:曹青山 13603981071 副主任:马斐颖 局长:唐保华 13703987913
4		经开区	果园路小学	小学	新建	第一大街与经南五路交叉路南100米	占地21.02亩,校舍12600㎡,设置30个班	2000	主体封顶	7月	方案设计基本完成,正在清理地面附属物和拉设围墙	
5		郑东新区	郑东第七十八中	初中	新建	百福街与宏昌街交叉路东	占地40.7亩,校舍35963.72㎡,设置48个班	7000	主体施工	8月	正在进行设计招标	
6			心怡路小学	小学	新建	祥盛街与心怡路交叉口东北角	占地20亩,校舍21786.69㎡,设置36个班	4700	主体施工	8月	正在进行设计招标	
7			普惠路小学	小学	新建	普惠路东、心怡路西、康宁街南、福祿街北	占地29.46亩,校舍19200㎡,设置36个班	4700	主体施工	8月	正在进行设计招标	副主任:苏西刚
8			康平路第二小学	小学	新建	康平路以东、康宁街以北、榆林南路以南	占地30亩,校舍24118.62㎡,设置36个班	4700	主体施工	8月	正在进行设计招标	局长:田国安 13703931596
9		金水区	76中	初中	扩建	郑州市花园路57号	新建校舍6000㎡,增加8个班	1100	主体封顶	8月	老教学楼已拆除,正在进行地探招标,施工图设计中	
10			金燕小学	小学	扩建	郑州市顺河路中段	新建校舍11820㎡,增加12个班	3180	主体封顶	8月	平面方案完成	
11			农业路小学	小学	扩建	郑州市农业路54号	新建校舍11000㎡,增加18个班	2800	主体施工	8月	原为改扩建文化绿城小学项目,因土地未落实,调整为改扩建农业路小学。方案设计已完成	副区长:张士先 局长:王珂 13903810319
12			农科路小学	小学	扩建	农科路与政七街交叉西北角	新建校舍1650㎡,增加6个班	260	竣工	5月	施工、监理招标中	
13			银河路小学	小学	新建	索凌路与银河路交叉口东北角	占地25亩,校舍13000㎡,设置36个班	3000	主体施工	10月	方案设计基本完成,同期办理用地规划许可证	
14			沈庄小学	小学	新建	燕凤路与商城路交叉口东北	占地11.7亩,校舍8465㎡,设置24个班	2800	主体施工	10月	方案设计基本完成	
15			凤凰台学校	九年制	新建	燕凤路与仓北路交叉东南角	占地35.98亩,校舍18000㎡,设置54个班	7000	主体施工	10月	方案设计基本完成,并开始清理场地	
16			小学	小学	新建	郑港办事处(第二居民点)	占地64.4亩,校舍未定,设置48个班	4000	主体施工	6月	正在修改施工图	副主任:杨玉光 局长:周宏建 13903856762
17		航空港区	中学	初中	新建	郑港四路北、郑港六街东、郑港七街西	占地133亩,校舍未定,设置48个班	8000	主体施工	9月	重新选址已确定,正在办理规划手续和进行方案设计	
18		高新区	汪刘第一小学	小学	新建	玉兰街以南、石楠路以西	占地18.8亩,校舍10004㎡,设置24个班	2800	开工建设	10月	选址已定,等待此地块招拍挂后,进行方案设计	工会主席:崔光琳
19	汪刘第二小学		小学	新建	玉兰街以北、春藤路以东	占地18.1亩,校舍9650㎡,设置24个班	2800	开工建设	10月	选址已定,等待此地块招拍挂后,进行方案设计	局长:徐兵 13592612355	

2011年郑州市幼儿园建设项目基本情况及工程进度月通报表

序号	类别	县区	项目名称	建设性质	建设地址	建设内容	总投资(万元)	开工时间	年底形象进度	当前进度	联系人及联系方式	
1	四月新开工项目3个	新密市	牛店镇高村幼儿园	新建	高村	新建校舍1587㎡,设置8个班	290	4月	竣工	主体施工(新增项目)	副市长:桑萌莉	
2		牛店镇张湾村幼儿园	新建	张湾村	新建校舍2200㎡,设置9个班	400	4月	竣工	主体施工(新增项目)	局长:李霞 13903829022		
3		登封市	君召乡直幼儿园	新建	君召村	占地4600㎡,新建校舍3800㎡,设置15个班	477	5月	竣工	施工临建阶段		
1	已进入设计阶段项目82个	荥阳市	第一幼儿园	扩建	市区索河路西段	占地3007㎡,新建校舍1200㎡,增加6个班	144	6月	竣工	施工图设计完成		
2			高山镇中心幼儿园	扩建	高山镇区	占地5700㎡,新建校舍600㎡,增加6个班	72	5月	竣工	施工图设计完成,旧房拆除		
3			广武镇中心幼儿园	扩建	广武镇区	占地7000㎡,新建校舍1000㎡,增加10个班	120	6月	竣工	施工图设计		
4			崔庙镇幼儿园	改扩建	崔庙镇区	占地19500㎡,改扩建校舍400㎡,增加4个班	48	7月	竣工	施工图设计		
5			崔庙镇希望幼儿园	改扩建	三山河村	占地3900㎡,改扩建校舍1000㎡,增加10个班	120	7月	竣工	施工图设计		
6			刘河镇中心幼儿园	改扩建	刘河镇区	占地2106㎡,改扩建校舍400㎡,增加4个班	48	7月	竣工	施工图设计		
7			贾峪镇中心幼儿园	改扩建	贾峪镇区	占地8500㎡,改扩建校舍1500㎡,增加15个班	180	7月	竣工	施工图设计		
8			金寨回族乡中心幼儿园	扩建	金寨回族乡镇区	占地672㎡,新建校舍100㎡,增加1个班	12	7月	竣工	改建,正拆除旧房	副市长:刘建峰 局长:张双利 13938279399	
9			乔楼镇公立幼儿园	改扩建	乔楼镇区	占地10420㎡,改扩建校舍900㎡,增加9个班	108	8月	竣工	施工图设计		
10			王村镇中心幼儿园	改扩建	王村镇区	占地8050㎡,改扩建校舍3062㎡,增加9个班	108	8月	竣工	施工图设计,旧房拆除		
11			汜水镇公立幼儿园	扩建	汜水镇区	占地6620㎡,新建校舍200㎡,增加4个班	24	8月	竣工	施工图设计		
12			豫龙镇公立幼儿园	改扩建	豫龙镇区	占地10000㎡,改扩建校舍200㎡,增加2个班	24	7月	竣工	施工图设计		
13			索河办中心幼儿园	扩建	索河办区	占地3960㎡,新建校舍300㎡,增加3个班	36	7月	竣工	施工图设计		
14			城关乡中心幼儿园	改扩建	城关乡镇区	占地9800㎡,改扩建校舍200㎡,增加2个班	24	7月	竣工	施工图设计		
15			高村乡中心幼儿园	新建、改建	高村乡镇区	占地8200㎡,新建校舍400㎡,改建校舍400㎡,增加8个班	96	7月	竣工	施工图设计		
16			巩义市	大峪沟镇第一幼儿园	新建	大峪沟镇区	占地9600㎡,新建校舍4860㎡,设置18个班	634	8月	主体施工	施工图设计完成	
17		河洛镇直幼儿园		新建	康沟村	占地4800㎡,新建校舍3500㎡,设置12个班	436	8月	主体施工	招标完成,正在公示		
18		回郭镇中心幼儿园		新建	北罗村纬一路	占地10800㎡,新建校舍10480㎡,设置24个班	872	8月	主体施工	完成征地,施工图设计		
19		东区幼儿园		新建	东区	占地9360㎡,新建校舍6480㎡,设置24个班	2500	12月	开工	施工图设计		
20		孝义街道白沙幼儿园		改扩建	军民街2号	占地6533㎡,改扩建校舍3560㎡,增加12个班	254	7月	主体施工	施工图设计		
21		永安街道后泉沟幼儿园		改扩建	定香路	占地7489㎡,改扩建校舍3062㎡,增加12个班	254	7月	竣工	施工图设计完成		
22		新中镇中心幼儿园		新建	茶店村	占地6240㎡,新建校舍4320㎡,设置16个班	568	10月	主体施工	施工图设计完成,旧房拆除	副市长:彭长星	
23		小关镇中心幼儿园		新建	小关镇	占地5460㎡,新建校舍3780㎡,设置12个班	436	10月	主体施工	施工图设计	局长:常成军 13838193666	
24		夹津口镇实验幼儿园		新建	双河村	占地8004㎡,新建校舍4500㎡,设置18个班	634	7月	主体施工	施工图设计		
25		芝田镇伊洛幼儿园		新建	二电厂家属区	占地7020㎡,新建校舍4860㎡,设置18个班	634	7月	主体施工	施工图设计		
26		西村镇第一幼儿园		改扩建	西村村	占地4840㎡,改扩建校舍4709㎡,增加24个班	488	7月	竣工	施工图设计		
27		鲁庄镇中心幼儿园		新建	鲁庄村	占地6500㎡,新建校舍3800㎡,设置18个班	634	7月	主体施工	施工图设计		
28		北山口镇中心幼儿园		改扩建	镇区内	占地4000㎡,改扩建校舍4700㎡,设置12个班	436	8月	改造竣工	施工图设计		
29		康店镇第一幼儿园		新建	康南村	占地12000㎡,新建校舍2300㎡,设置12个班	436	10月	主体施工	施工图设计		
30		新郑市		龙王中心幼儿园	新建	龙王村	占地14667㎡,新建校舍5000㎡,设置18个班	730	7月	年底完工	文物发掘(有汉墓),图纸设计	
31				薛店镇第一幼儿园	新建	薛店镇万人社区	占地8000㎡,新建校舍5000㎡,设置18个班	730	7月	主体完工	施工图设计5月完成	
32			孟庄镇第一幼儿园	新建	洪府村西	占地10000㎡,新建校舍5000㎡,设置18个班	730	7月	主体完工	施工图设计5月完成		
33	龙湖镇中心幼儿园		新建	荆桐村	占地5200㎡,新建校舍5000㎡,设置18个班	730	7月	主体完工	施工图设计5月完成			
34	郭店镇第一幼儿园		新建	原计算机学校内	占地8000㎡,新建校舍3400㎡,设置12个班	504	7月	竣工	施工图设计5月完成	副市长:景雪萍 局长:陈彬彬 13603998076		
35	新村镇郝家岗幼儿园		改扩建	郝家岗村	占地8000㎡,改扩建校舍1500㎡,增加6个班	137	7月	竣工	施工图设计5月完成			
36	八千乡第二幼儿园		新建	君赵小学	占地10000㎡,新建校舍2000㎡,设置9个班	151.4	7月	竣工	施工图设计5月完成			
37	城关乡幼儿园		新建、改建	城关乡	占地6200㎡,新建校舍200㎡,改建校舍1300㎡,设置6个班	149.58	7月	竣工	施工图设计5月完成			
38	观音寺镇十里铺幼儿园		新建、改建	十里铺村	占地7334㎡,新建校舍500㎡,改建校舍1200㎡,设置6个班	163.68	7月	竣工	施工图设计5月完成			
39	新村镇云湾幼儿园		改扩建	云湾村	占地13334㎡,改扩建校舍1800㎡,增加6个班	158	7月	竣工	施工图设计5月完成			
40	登封市		颍阳镇中心幼儿园	新建	原镇卫生院	占地6500㎡,新建校舍2200㎡,设置15个班	500	5月	竣工	施工图设计5月完成		
41			直属第一幼儿园	新建	登封市少林路南关街5号	占地4000㎡,新建校舍4800㎡,设置18个班	500	6月	主体完工	施工图设计完成		
42			阳城区中心幼儿园	扩建	阳城区中心幼儿园原址	占地7300㎡,新建校舍600㎡,增加6个班	86	6月	主体完工	施工图设计		
43			送表矿区直第一幼儿园	新建	东送表村	占地5600㎡,新建校舍5380㎡,设置15个班	500	8月	完工	施工图设计		
44			大金店镇直第一幼儿园	新建	镇区陈楼小区	占地6400㎡,新建校舍3735㎡,设置15个班	523.2	7月	完工	施工图设计		
45			白坪乡实验幼儿园	新建	白坪乡白坪街3号	占地12000㎡,新建校舍3500㎡,设置16个班	400	7月	完工	施工图设计		
46		东华镇实验幼儿园	新建	原东华镇中心小学校址	占地5612㎡,新建校舍5040㎡,设置21个班	403	9月	完工	施工图设计完成	副市长:朱耀辉 局长:李成林 13607678679		
47		少林第一幼儿园	新建	少林办耿庄村委以西200米	占地10000㎡,新建校舍4000㎡,设置15个班	570	7月	主体完工	施工图设计完成			
48		石道乡张沟幼儿园	新建	张沟村	占地6500㎡,新建校舍2115㎡,设置9个班	200	9月	主体完工	施工图设计			
49		告成镇第一幼儿园	新建	告成镇区	占地6400㎡,新建校舍3735㎡,设置15个班	523.2	7月	主体完工	施工图设计			
50		徐庄镇直幼儿园	新建	徐庄村峪康大道	占地5389㎡,新建校舍3910㎡,设置12个班	350	7月	竣工	施工图设计,正在拆迁			
51		嵩阳街道北旨村幼儿园	新建	北旨村	占地6000㎡,新建校舍3735㎡,设置15个班	450	8月	主体施工	施工图设计完成			
52		大冶镇第一幼儿园	新建	冶南村	占地7200㎡,新建校舍5510㎡,设置15个班	500	8月	主体施工	施工图设计完成			