

郑州航空港经济综合实验区管理委员会 2022年中小学校建设工作情况通报

2022年,郑州航空港经济综合实验区新建1所九年一贯学校;拟投入使用1所小学,1所中学。截至目前,具体进展情况如下:

2022年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
航空港区 河东六号安置区 学校	祥里路以北、 幸安西路以南、 双鹤湖二街以东、 规划园博园西四街以西	48个 小学班 24个 初中班	10月	前期 准备
2022年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
航空港区 天骄路小学 (河东四号安置区 第二小学)	冀州路以西、 保航四路以北	24个班	5月	基本 竣工
航空港区 河东四号安置区 初级中学	保航三路以南、 冀州路以西	30个班	8月	装饰 装修

敬请监督
项目联系人:陈焕平 咨询电话:15188389777
杜上升 13838325618
郑州航空港经济综合实验区管理委员会
2022年6月16日

郑东新区管理委员会 2022年中小学校建设工作情况通报

2022年,郑东新区新建2所小学;拟投入使用2所小学。截至目前,具体进展情况如下:

2022年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
郑东新区 白杨路小学	白杨路与清正路 交叉口东北角	30个班	1月	主体 施工
郑东新区 永昌路小学	大有路和永昌路 交叉口西北角	36个班	1月	主体 施工
2022年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
郑东新区 丰股路小学 (龙腾小学)	龙腾四街丰股路 交叉口西南角	24个班	8月	主体 完工
郑东新区 彩云路小学	朝阳路与龙湖中环路 交叉口东南角	36个班	8月	主体 完工

敬请监督
项目联系人:王丽 咨询电话:67179071
郑东新区管理委员会
2022年6月16日

郑州经济技术开发区管理委员会 2022年中小学校建设工作情况通报

2022年,郑州经济技术开发区新建1所小学;拟投入使用2所小学。截至目前,具体进展情况如下:

2022年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
经开区 智通小学	智通路与福达路 交会处西北角	48个班	1月	主体 完工
2022年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
经开区 朝凤路小学 北校区	第一大街与经北六路 交会处西南	36个班	8月	主体 完工
经开区 育才小学	二十一大街与经南十路 交会处东南	48个班	8月	主体 完工

敬请监督
项目联系人:柳洪亮 咨询电话:61290278
郑州经济技术开发区管理委员会
2022年6月16日

郑州高新技术产业开发区管理委员会 2022年中小学校建设工作情况通报

2022年,高新区新建2所小学,3所中学;拟投入使用3所小学,2所中学。截至目前,具体进展情况如下:

2022年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
郑州市 科创学校 (中学部)	化肥西路东、 希望路南、 化肥东路西	48个班	2021年12月	主体 施工
高新区 秦庄中学 (暂定名)	秦庄街以南、 合欢街以北、 雪松路以西	48个班	2021年12月	主体 施工
河南大学附属 郑州西湖实验 中学	站北路以北、 民政路以东	48个班	2021年12月	主体 施工
郑州外语学校 附属小学	木樨路以西、 青梅街以北	48个班	9月	招投 标完 成
郑州一中高新 实验小学	杜英街以南、 红杉路西	36个班	9月	主体 施工
2022年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
高新区 宏达小学	凤梨路西、 宏达街南	24个班	8月	主体 完工
高新区 第二中学	莲花街南、 金盏街北、 健杨路东	30个班	8月	主体 施工
高新区莲花街 第二小学	意杨路东、 雀梅街北	36个班	8月	主体 完工
郑州一中 高新实验中学	杜英街南、 红杉路西	36个班	8月	主体 完工
高新区 金竹街小学	郁香路西、 金竹街南	48个班	8月	主体 完工

敬请监督
项目联系人:李伟凡 咨询电话:67896751
郑州高新技术产业开发区管理委员会
2022年6月16日

二七区人民政府 2022年中小学校建设工作情况通报

2022年,二七区新建2所小学,1所中学;拟投入使用1所小学。截至目前,具体进展情况如下:

2022年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
二七区 榕江路学校 (中学部)	榕江路与蟠峪山路 交叉口西北角	18个班	2021年10月	基础 施工
二七区 景西路小学	景西一路和思源路 交叉口西北角	36个班	2021年10月	主体 施工
二七区 陇西南华府 小学	郑航南街与淮南街 交叉口西北角	18个班	10月	基础 施工
2022年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
二七区 南溪路小学	南溪路与漓江路 交叉口	24个班	7月	主体 完工

敬请监督
项目联系人:吴鹏 咨询电话:61177728
二七区人民政府
2022年6月16日

金水区人民政府 2022年中小学校建设工作情况通报

2022年,金水区新建1所小学,1所中学;拟投入使用2所小学,1所中学。截至目前,具体进展情况如下:

2022年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
金水区 构袁中学	铁塔路与少林路 交叉口东南角	48个班	1月	基础 施工
金水区 构袁小学	铁塔路与少林路 交叉口东南角	30个班	1月	基础 施工
2022年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
金水区 庙李小学 (纬五路 第一小学 普及校区)	索凌路博卉路东南角	60个班	8月	装 修 施 工
金水区 庙李中学 (外国语中 学教育集 团金水校 区)	普庆路博卉路西南角	45个班	8月	装 修 施 工
金水区 马李庄小学 (农科路小 学金明校 区)	国泰北路黄家庵北路 东南角	24个班	8月	装 修 施 工

敬请监督
项目联系人:韩东 咨询电话:60116687
金水区人民政府
2022年6月16日

管城回族区人民政府 2022年中小学校建设工作情况通报

2022年,管城回族区新建1所小学,1所中学;拟投入使用3所小学,1所中学。截至目前,具体进展情况如下:

2022年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
管城回族区 峨眉路小学	峨眉路东、 郑航北路北	42个班	1月	主体 施工
管城回族区 赣江路中学	赣江路南、 白桦路北、 冯庄路西	36个班	1月	主体 施工
2022年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
管城回族区 第二实验中学	腾飞路西、 正祥路北、 长江东路南	30个班	8月	主体 完工
管城回族区 百姓路小学	百姓路北、 振兴东西	36个班	8月	主体 完工
管城回族区 虹彩路小学	豫二路以南、 虹彩路以西	30个班	8月	竣 工
管城回族区 果园路小学	刘庄南街北、 规划三路东	36个班	8月	主体 完工

敬请监督
项目联系人:李阳 咨询电话:61315305
管城回族区人民政府
2022年6月16日

中原区人民政府 2022年中小学校建设工作情况通报

2022年,中原区新建2所小学,1所中学;拟投入使用2所小学,1所中学。截至目前,具体进展情况如下:

2022年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
中原区 西郡第一小学	博体路与玉瑞路 交叉口西北角	36个班	2021年6月	主体 施工
郑州市 实验中学	市民大道与民悦路 交叉口西南角	36个班	10月	前期 准备
中原区 金科小学	汇龙路与凯达路 交叉口东北角	36个班	10月	前期 准备
2022年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
郑州市 第六十五中学	玉轩路与金龙路 交叉口西北角	30个班	8月	主体 完工
中原区 景悦城 第一小学	环翠路与颍河西路 交叉口东北角	24个班	8月	主体 完工
中原区 山河道小学	颍河西路与能源路 交叉口东南角	30个班	8月	主体 完工

敬请监督
项目联系人:杨朝阳 咨询电话:67651127
中原区人民政府
2022年6月16日

惠济区人民政府 2022年中小学校建设工作情况通报

2022年,惠济区新建3所小学;拟投入使用1所小学,2所中学。截至目前,具体进展情况如下:

2022年建设项目				
项目名称	建设地址	办学规模	开工时间	当前进度
惠济区 绿环路小学	绿环路以北、 江山路以西	48个班	10月	前期 准备
惠济区 长庆路小学	新村西路南、 长庆路西 (长兴街道老鸦陈村)	36个班	10月	前期 准备
惠济区 天河路 第二小学	幸运路北、 胖庄路西 (新城路街道弓寨村)	36个班	10月	前期 准备
2022年拟投入使用项目				
项目名称	建设地址	办学规模	竣工时间	当前进度
惠济区 实验初级 中学	京广快速路与 粮食路交叉口东北角 (刘寨街道刘砦村)	24个班	8月	主体 完工
惠济区 新城路中 学	新城路与新西街 交叉口西北角 (新城街道胖庄村)	48个班	8月	主体 施工
惠济区 国基路小 学	国基路南、长兴路东 (长兴路街道王砦村)	18个班	8月	主体 施工

敬请监督
项目联系人:娄鹏 咨询电话:63639790
惠济区人民政府
2022年6月16日