

郑州市人民政府办公厅

关于全市1—5月份省市重点项目建设情况通报

各县(市、区)人民政府、市人民政府各部门、各有关单位:

今年以来,全市重点项目建设认真落实市委、市政府决策部署,紧紧围绕“保增长、调结构、抓项目、优环境”的总体要求和年度各项目标任务,主动作为,协调联动,强力推进,取得了明显成效。1—5月份,省市重点项目完成投资1818.3亿元,同比增长24%,占年度投资目标的50.5%。1—5月份,省市重点项目完成联审联批事项981项,占全年任务的87.4%;已开工项目211个,占全年开工任务的90.2%。现将有关情况通报如下:

一、目标任务综合完成情况

(一)总体完成情况

按照综合得分由高到低顺序排列依次为:金水区、管城回族区、惠济区、中原区、中牟县、二七区、荥阳市、郑州航空港经济综合实验区、新密市、上街区、郑东新区、登封市、郑州经济开发区、郑州高新区、新郑市。

综合得分高于平均分72.88的单位依次为:金水区、管城回族区、惠济区、中原区、中牟县、二七区、荥阳市、郑州航空港经济综合实验区、新密市、上街区。

综合得分低于平均分72.88的单位依次为:郑东新区、登封市、郑州经济开发区、郑州高新区、新郑市。

(二)各板块完成情况

四个开发区按综合得分由高到低排序依次为:郑州航空港经济综合实验区、郑东新区、郑州经济开发区、郑州高新区。

五县(市)、上街区按综合得分由高到低排序依次为:中牟县、荥阳市、新密市、上街区、登封市、新郑市。

市内五区按综合得分由高到低排序依次为:金水区、管城回族区、惠济区、中原区、二七区。

二、投资目标完成情况

完成投资比例高于平均进度55.8%的单位依次为:金水区、中原区、中牟县、管城回族区、惠济区、荥阳市;市民政局、市卫生局、市园林局、市发展投资集团。

完成投资比例低于平均进度55.8%的单位依次为:上街区、郑州航空港经济综合实验区、新密市、郑州高新区、二七区、新郑市、登封市、郑州经济开发区、郑东新区;市交通委、市轨道公司、市城建集团、市市场外迁办、市城建委、市教育局、市建设投资集团、市城管局、市公安局、市地产集团。

三、开工目标完成情况

开工率100%的单位依次为:郑州航空港经济综合实验区、中牟县、荥阳市、上街区、金水区、管城回族区、惠济区、二七区、市发展投资集团、市民政局、市地产集团。

开工率低于80%的单位依次为:郑州高新区、新郑市、市轨道公司、市交通委、市教育局。

市公安局、市市场外迁办、市城管局、市国资委的计划开工项目均未开工。

四、联审联批目标完成情况

联审联批完成率高于90%的单位依次为:金水区、

2015年6月5日

管城回族区、中原区、惠济区、二七区、市发改委、郑州航空港经济综合实验区、新密市。

联审联批完成率低于80%的单位依次为:登封市、郑州经济开发区、市国土局、新郑市。

五、存在的问题和原因

在各方面共同努力下,我市重点项目建设取得了明显成效。但仍存在一些不容忽视的问题,主要表现在:一是投资完成比例差距大,责任单位完成投资最高的达60%以上,而最低的几乎没有完成有效投资;行业项目完成投资,最高的服务业项目和工业项目分别达60%、50%,而最低的公路和油气管道项目仅为20%左右。二是有的项目没有按计划开工和竣工。三是有的县(市、区)不能按时完成补偿拆迁工作,延期交地。工作进展不平衡,建设环境不够优,主要原因是有的单位认识不到位、工作机制落实不到位,前期工作论证不充分,市政设施建设不匹配。

六、下一步重点工作

下一步,要认真贯彻落实5月13日全省重点项目建设工作会议和5月20日全市重点项目建设推进点评会精神,围绕重点项目建设目标任务,进一步创新方法,完善机制,凝聚合力,着力做好四个方面:一是各责任单位认识上要再提升。充分认识到重点项目建设是保增长、保持经济可持续发展的根本措施,切实把这项工作抓实抓好。二是坐标要再提高。各级各部门要主动承担省会城市肩负的“双重责任”,全力推进开工、投资、审批“三率”争先晋位。三是责任要再明确。各责任单位在投资准入、资源配置、资金引导等方面加大支持力度;项目单位要对照年度计划,分解工作目标,建立自上而下、层层分包的责任体系。四是推进要再具体。各级各部门要集中力量、集中时间促开工、促在建、促投产,要按照“两级三层一统筹”工作推进机制,及时研究解决项目建设中的困难和问题,加快推进项目建设,确保圆满完成年度各项目标任务。

附件:

- 1. 1—5月份各县(市、区)省市重点项目目标完成情况综合排序表
2. 1—5月份四个开发区省市重点项目目标完成情况综合排序表
3. 1—5月份五县(市)、上街区省市重点项目目标完成情况综合排序表
4. 1—5月份市内五区省市重点项目目标完成情况综合排序表
5. 1—5月份各县(市、区)和有关部门(单位)省市重点项目投资完成情况排序表
6. 1—5月份各县(市、区)和有关部门(单位)省市重点项目开工情况排序表
7. 1—5月份各县(市、区)和有关部门省市重点项目审批事项完成情况排序表

Table with 10 columns: 单位, 投资完成比例, 得分(投资完成比例x0.5), 开工率, 得分(开工率x0.25), 审批完成率, 得分(审批完成率x0.25), 综合得分(投资、开工、审批三项得分之和), 综合排序. Includes a summary row for 说明:县(市、区)统计表部分不含跨县(市、区)项目。

Table with 8 columns: 单位, 投资完成比例, 得分(投资完成比例x0.5), 开工率, 审批完成率, 得分(审批完成率x0.25), 综合得分(投资、开工、审批三项得分之和), 综合排序. Includes a summary row for 说明:本统计表不含跨县(市、区)项目。

Table with 9 columns: 单位, 投资完成比例, 得分(投资完成比例x0.5), 开工率, 得分(开工率x0.25), 审批完成率, 得分(审批完成率x0.25), 综合得分(投资、开工、审批三项得分之和), 综合排序. Includes a summary row for 说明:县(市、区)统计表部分不含跨县(市、区)项目。

Table with 9 columns: 单位, 投资完成比例, 得分(投资完成比例x0.5), 开工率, 得分(开工率x0.25), 审批完成率, 得分(审批完成率x0.25), 综合得分(投资、开工、审批三项得分之和), 综合排序. Includes a summary row for 说明:本统计表不含跨县(市、区)项目。

Table with 5 columns: 单位, 年度投资目标(亿元), 1—5月份完成投资(亿元), 投资完成比例, 排序. Includes sub-sections for 一、四个开发区, 二、五县(市)、上街区, 三、市内五区, 四、市直有关部门(单位). Includes a summary row for 说明:县(市、区)统计表部分不含跨县(市、区)项目。

Table with 5 columns: 单位, 计划开工数(个), 1—5月份开工数(个), 开工率, 排序. Includes sub-sections for 一、四个开发区, 二、五县(市)、上街区, 三、市内五区, 四、市直有关部门(单位). Includes a summary row for 说明:1.本表按开工率高低排序,开工率相同的按开工项目多少排序。2.县(市、区)统计表部分不含跨县(市、区)项目。

Table with 5 columns: 单位, 全年计划完成审批数(个), 1—5月份已完成审批数(个), 审批任务完成比例, 排序. Includes sub-sections for 一、四个开发区, 二、五县(市)、上街区, 三、市内五区, 四、市直有关部门.