

中央第二生态环境保护督察组群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

第22批

(上接七版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5					<p>二、关于“登封市大冶镇宏鑫耐火材料厂，粉尘污染严重，脏乱差，生产时噪声大，投诉多次依然没整改到位”问题</p> <p>(一)针对“粉尘污染严重”问题 经查，该问题部分属实。该企业在正常生产中，破碎工序会产生部分粉尘。配套有布袋除尘器，收集后达标排放。该企业于2023年12月15日委托河南卓润环保科技有限公司对组织废气颗粒物、厂界无组织废气总悬浮颗粒物进行检测，报告编号为卓润环保(2023)第ZZ-1588号，监测结果显示，研磨工段废气排放口三次检测颗粒物排放浓度均值为1.6mg/m³，破碎工段废气排放口三次检测颗粒物排放浓度均值为2.2mg/m³，符合《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项行动方案的通知》(郑环攻坚(2019)3号)颗粒物排放浓度10mg/m³的限值要求。厂界上风向最大值190μg/m³(0.19mg/m³)，厂界下风向最大值320μg/m³(0.320mg/m³)，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(其他)颗粒物厂界浓度最高点不超过1.0mg/m³的要求。</p> <p>(二)针对“脏乱差”问题 经查，该问题不属实。现场检查时，厂区内物品摆放整齐，厂区卫生环境定期进行清理，未发现“脏乱差”现象。</p> <p>(三)针对“生产时噪声大”问题 经查，该问题部分属实。该企业在正常生产中，破碎工序会产生一定噪声，该企业于2023年12月15日委托河南卓润环保科技有限公司对厂界噪声排放情况进行检测，报告编号为卓润环保(2023)第ZZ-1588号，噪声监测结果显示东厂界53.3dB(A)，南厂界56.7dB(A)，西厂界57.5dB(A)，北厂界55.2dB(A)，未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区昼间60dB(A)的限值要求。</p> <p>(四)针对“投诉多次依然没整改到位”问题 经查，该问题不属实。经对2021年以来12369信访受理信息进行查阅，未发现有关该企业举报信息。</p> <p>三、关于“登封市告成镇豫鑫水泥制品厂又脏又差，粉尘污染严重，污水顺着墙直流”问题</p> <p>(一)针对“又脏又差”问题 经查，该问题部分属实。由于今年市场销售不畅，产品积压滞销等问题，厂区积存大量水泥制品，摆放不整齐，给人造成又脏又差印象。</p> <p>(二)针对“粉尘污染严重”问题 经查，该问题部分属实。由于冬季天气寒冷及市场销售不畅，产品积压滞销等问题，该企业于2023年11月10日停产至今。现场检查时，该企业处于停产状态，企业厂区内堆放有成品水泥制品，不易起尘，不存在粉尘污染严重现象，但该企业封闭型车间内地面存在少量积尘。</p> <p>(三)针对“污水顺着墙直流”问题 经查，该问题不属实。由于冬季天气寒冷及市场销售不畅，产品积压滞销等问题，该企业于2023年11月10日停产至今。现场检查时，该企业处于停产状态，正常生产时，仅拌料使用少量水，其他工艺不涉水用水，现场检查时，未发现污水顺着墙直流问题。</p> <p>四、关于“登封市大冶镇纯口村宏润耐火材料厂生产时噪声大，影响居民休息，多次反映无果”问题</p> <p>(一)针对“生产时噪声大，影响居民休息”问题 经查，该问题部分属实。该企业破碎、筛分过程中会产生一定噪声。该企业周边500米内没有居民居住，且厂内机器设备全部在密闭料棚内。该企业于2023年12月15日委托河南卓润环保科技有限公司对其厂界噪声排放情况进行检测，报告编号为卓润环保(2023)第ZZ-1589号，噪声监测结果为东厂界54.5dB(A)，南厂界56.1dB(A)，西厂界57.3dB(A)，北厂界53.5dB(A)，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区昼间60dB(A)的限值要求。</p> <p>(二)针对“多次反映无果”问题 经查，该问题不属实。经对2021年以来12369信访受理信息进行查阅，未发现有关该企业举报信息。</p> <p>五、关于“登封市石桥村万鑫砂石加工厂，生产过程粉尘污染严重，破碎时机器震动噪声特别大”问题</p> <p>(一)针对“生产过程粉尘污染严重”问题 经查，该问题部分属实。该企业破碎设备及筛分设备于2021年“7·20”特大暴雨中被淹报废，并于2021年9月自行拆除。密闭的生产车间中仅有水洗生产线1条，且配套安装环保设施(袋式除尘器)。由于受疫情和市场形势影响，该企业从2022年6月24日停产至今。经查阅该企业2022年5月11日的检测报告，报告编号为HNSQ-TF-011-2021，显示该企业生产时颗粒物排放浓度均值为8.4mg/m³，符合《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项行动方案的通知》(郑环攻坚(2019)3号)颗粒物排放浓度不超过10mg/m³的限值要求。结合以上情况，该企业不存在生产过程中粉尘污染严重问题。</p> <p>(二)针对“破碎时机器震动噪声特别大”问题 经查，该问题不属实。该企业破碎设备及筛分设备于2021年“7·20”特大暴雨中被淹报废，并于2021年9月自行拆除。密闭的生产车间中仅有水洗生产线1条，且配备有配套环保设施(袋式除尘器)。由于受疫情和市场形势影响，该企业从2022年6月24日停产至今。经查阅该企业2022年5月11日检测报告，报告编号为HNSQ-TF-011-2021，噪声监测结果为东厂界昼间54.3dB、夜间43.5dB；南厂界昼间52.8dB、夜间43.1dB；西厂界昼间53.8dB、夜间42.5dB；北厂界昼间53.2dB、夜间43.6dB，均未超过《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区昼间60dB、夜间50dB的限值要求。</p> <p>六、关于“登封市徐庄乡徐庄村南山石料加工厂，尘土飞扬，污染严重”问题 经查，该问题部分属实。在生产过程中，破碎工序会产生部分扬尘，配套环保设施有布袋除尘器，由于受市场形势及原材料紧缺影响，该企业于2022年4月停产至今。经查阅该企业2022年第一季度检测报告，编号为HJ2021-12-0071，监测结果显示，除尘器1#工段、除尘器2#工段废气排放口三次检测颗粒物排放浓度均值为5.6mg/m³、6.7mg/m³，符合《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项行动方案的通知》(郑环攻坚(2019)3号)颗粒物排放浓度不超过10mg/m³的限值要求。现场检查时，该企业无生产痕迹，不存在尘土飞扬，污染严重现象。</p> <p>七、关于“登封市大金店镇鑫新雅石膏制品厂，生产过程粉尘严重，周围树木受损，污水横流”问题</p> <p>(一)针对“生产过程粉尘严重”问题 经查，该问题部分属实。该企业建设有密闭车间，生产线为手工生产线。工艺流程为外购原料石膏粉，人工添加到搅拌机中，再加水，手工搅拌后摊在预先埋入的玻璃纤维丝模具，背面成型，约20分钟后起模，修整外观后，送至晾晒棚自然干燥，堆存成品区待售。在该流程中，人工将石膏粉添加到搅拌机中时有少量粉尘产生。该企业于2023年12月15日委托河南沃尔森环保科技有限公司对无组织废气总悬浮颗粒物进行检测，编号为WES202312-016，监测结果显示，该厂上风向无组织废气总悬浮颗粒物最高值259μg/m³(0.259mg/m³)，下风向无组织废气总悬浮颗粒物最高值393μg/m³(0.393mg/m³)，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2(其他)颗粒物厂界浓度最高点不超过1.0mg/m³的限值要求。</p> <p>(二)针对“周围树木受损”问题 经查，该问题不属实。该企业建设有密闭车间，手工生产过程中产生少量粉尘但不外溢。现场调查时，该企业只有南部有少量灌木，其余周边为农田，未发现周边有树木受损情况。</p> <p>(三)针对“污水横流”问题 经查，该问题不属实。根据生产工艺，该企业生产过程中无废水产生。厂内目前有员工5名，均为周边村民，日常产生少量生活污水，流入厂区东侧污水沉淀池，由附近村民不定期进行清运作农肥使用。</p> <p>八、关于“登封市玉鑫磨料厂，生产过程破碎和筛料粉尘大，工人得戴防毒面具”问题 针对“生产过程破碎和筛料粉尘大，工人得戴防毒面具”问题 经查，该问题部分属实。该企业在破碎和筛分过程中会产生部分粉尘，配套安装有袋式除尘器装置。2023年12月15日，该企业委托河南卓润环保科技有限公司对排放污染物进行检测，报告编号为卓润环保(2023)第ZZ-1587号，检测结果显示颗粒物均值7.94mg/m³，符合《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项行动方案的通知》(郑环攻坚(2019)3号)颗粒物排放浓度限值不超过10mg/m³的限值要求。在实际生产过程中，为防止工人吸入棕刚玉细粉颗粒，需要工人佩戴防尘口罩，不存在佩戴防毒面具问题。</p> <p>九、关于“登封市大冶镇川口村向阳耐火材料厂，磨料和搅拌间粉尘污染严重，废水直流入荒沟里”问题 针对“磨料和搅拌间粉尘污染严重”问题 经查，该问题部分属实。该企业破碎、磨料工序正常生产过程中会产生少量粉尘。2023年12月15日，委托河南卓润环保科技有限公司对破碎、磨料工段有组织废气颗粒物及其厂界无组织废气总悬浮颗粒物排放情况进行检测，编号为卓润环保(2023)第ZZ-1590号，监测结果显示破碎、磨料工段废气排放口三次检测颗粒物排放浓度均值为2.7mg/m³，符合《关于印发郑州市2019年大气污染防治攻坚战12个专项行动方案的通知》(郑环攻坚(2019)3号)颗粒物排放浓度10mg/m³的限值要求。</p> <p>(二)关于“废水直流入荒沟里”问题 经查，该问题不属实。因受市场环境的影响，该企业窑炉自2021年8月停产至今，配套建设有脱硫设施，生产过程中废水循环使用不外排。现场检查时，未发现废水流入荒沟现象。</p> <p>十、关于“登封市告成镇正立磨料厂，生产过程噪声大，扬尘多，影响周边居民生活”问题 (一)针对生产过程噪声大，影响周边居民生活问题 经查，该问题不属实。经电力部门调阅该企业的用电量，显示该企业于2021年至今处于长期停产状态。待该企业正常生产后，再对其生产噪声进行检测。</p> <p>(二)针对生产过程扬尘多，影响周边居民生活问题 经查，该问题部分属实。经现场核查，该企业处于停产状态，车间内地面有部分积尘。</p> <p>十一、关于“登封市东华镇灵恩胶合板厂，生产时废气难闻，污水横流，污染严重”问题 (一)针对生产时废气难闻，污染严重问题 经查，该问题不属实。该企业于2020年5月开工建设，2022年6月进行调试，并于2022年7月通过验收。受资金及市场行情影响，该企业自建成后一直未投产。现场检查时，该企业无生产痕迹，且生产设备生锈，未闻到异味。</p> <p>(二)针对“污水横流，污染严重”问题 经查，该问题不属实。该企业于2020年5月开工建设，2022年6月进行调试，并于2022年7月通过验收。受资金及市场行情影响，该企业自建成后一直未投产。现场检查时，该企业无生产痕迹，且生产设备生锈，未发现污水横流现象。</p>			<p>整改情况</p> <p>三、关于“登封市告成镇豫鑫水泥制品厂又脏又差，粉尘污染严重，污水顺着墙直流”问题 该问题已办结。登封市告成镇政府现场已要求该企业负责人等积存商品销售以后，后续生产产品分区分类进行存放，同时，对车间内积尘进行清理。下一步，郑州市生态环境局登封分局将联合告成镇政府，加大对该企业的巡查频次和监管力度，杜绝环境污染问题发生。</p> <p>四、关于“登封市大冶镇纯口村宏润耐火材料厂生产时噪声大，影响居民休息，多次反映无果”问题 该问题已办结。已要求该企业在破碎、筛分处安装减震降噪设施(隔音防声棉)。下一步，郑州市生态环境局登封分局将联合大冶镇政府，加大对该企业的巡查频次和监管力度，确保该企业在生产过程中各项污染防治设施正常运行，杜绝环境污染问题发生。</p> <p>五、关于“登封市石桥村万鑫砂石加工厂，生产过程粉尘污染严重，破碎时机器震动噪声特别大”问题 该问题已办结。下一步，郑州市生态环境局登封分局将联合东乡镇政府，加强对该企业监管，确保企业生产期间，各项污染防治设施正常运行并达标排放。</p> <p>六、关于“登封市徐庄乡徐庄村南山石料加工厂，尘土飞扬，污染严重”问题 该问题已办结。郑州市生态环境局登封分局将联合徐庄镇政府，加强对该企业的监管，确保企业生产期间，各项污染防治设施正常运行并达标排放。</p> <p>七、关于“登封市大金店镇鑫新雅石膏制品厂，生产过程粉尘严重”问题 该问题已办结。登封市大金店镇政府已要求该企业在手工添加石膏粉时尽量降低粉尘，并对产生的粉尘及时清理。下一步，郑州市生态环境局登封分局将联合大金店镇政府，加强对该企业的监管，并督促落实好各项污染防治措施。</p> <p>八、关于“登封市玉鑫磨料厂，生产过程破碎和筛料粉尘大，工人得戴防毒面具”问题 该问题已办结。下一步，登封市相关职能部门将联合卢店街道，加大对该企业的巡查频次和监管力度，确保该企业在生产过程中各项污染防治设施正常运行，杜绝环境污染问题发生。</p> <p>九、关于“登封市大冶镇川口村向阳耐火材料厂，磨料和搅拌间粉尘污染严重，废水直流入荒沟里”问题 该问题已办结。下一步，登封市相关职能部门将联合大冶镇政府，加大对该企业的巡查频次和监管力度，确保该企业在生产过程中各项污染防治设施正常运行，杜绝环境污染问题发生。</p> <p>十、关于“登封市告成镇正立磨料厂，生产过程噪声大、扬尘多，影响周边居民生活”问题 该问题已办结。告成镇政府现场督促该企业负责人对车间内除尘设施下料口积尘进行清理，已于当天清理完毕。下一步，郑州市生态环境局登封分局将联合告成镇政府，加大对该企业的巡查频次和监管力度，确保该企业在生产过程中各项污染防治设施正常运行，杜绝环境污染问题发生。</p> <p>十一、关于“登封市东华镇灵恩胶合板厂，生产时废气难闻，污水横流，污染严重”问题 该问题已办结。下一步，郑州市生态环境局登封分局将联合东乡镇政府，加强对该企业的监管，确保企业正常生产期间，各项污染防治设施正常运行并达标排放。</p>		

(下转九版)