（上接第二版）

2011年郑州市幼儿园建设项目基本情况及工程进度月通报表

序号		县区	项目名称	建设性质	建设地址	建设内容	总投资（万元）	开工时间	年底形象进度	当前进度	联系人联系方式
17	已开工建设项目32个	新密市	白寨镇中心幼儿园	改扩建	白寨镇区	占地2600m²，改扩建校舍1300m²，增加10个班	230	1月	竣工	工程收尾	
18		荥阳市	第三幼儿园	新建	市区博文路	占地6700m²，新建校舍4000m²，设置18个班	800	1月	竣工	已建成	副市长：刘建峰 局长：张双利 13938279399
19			第四幼儿园	新建	市区红梅路	占地4167m²，新建校舍3900m²，设置18个班	780	1月	竣工	内外装修	
20		新郑市	梨河镇第一幼儿园	新建	梨河镇长江路与中华路交叉口	占地7933m²，新建校舍3400m²，设置12个班	504	2月	竣工	一层主体施工	
21		登封市	唐庄乡中心幼儿园	新建	唐庄乡移民小区南环路中部	占地7326m²，新建校舍2300m²，设置12个班	250	1月	竣工	主体完工	副市长：朱耀辉 局长：李成林 13607678679
22			卢店镇实验幼儿园	新建	卢东村	占地15330m²，新建校舍2800m²，设置20个班	650	3月	竣工	基础开挖	
23			中岳街道办直属幼儿园	改扩建	中岳庙小区内	占地1056m²，原有校舍2056m²，增加3个班	50	1月	竣工	内外装修	
24		巩义市	米河镇中心幼儿园	新建	滨河路中段	占地4719m²，新建校舍3364m²，设置18个班	634	1月	竣工	已建成，正在商谈政府购买	
25		金水区	纬四路幼儿园	扩建	经三路与纬四路交叉口西50米路北	占地4398m²，新建校舍4204m²，增加6个班	670	1月	竣工	主体框架完工	
26		管城区	商城幼儿园	扩建	陇海南里20号	占地2022m²，购置校舍400m²，增加4个班	100	1月	竣工	工程收尾	副区长：安慧萍 局长：卢新建 13503830576
27			橡树玫瑰城幼儿园	新建	橡树玫瑰城小区内	占地3.9亩，新建校舍4680m²，设置12个班	822	1月	竣工	内外装饰，道路施工	
28			回族幼儿园	改扩建	清真寺街127号	改扩建校舍800m²，增加8个班	200	1月	竣工	改造完成	
29		惠济区	实验幼儿园	扩建	天河路西、大河路南、江山路东、新城路北	新建校舍2000m²，购置设备，增加16个班	320	1月	竣工	内外装修	副区长：高春生 局长：青华山 13603981071
30		郑东新区	实验幼儿园	新建	龙湖外环东路以北、农业东路以西、天瑞街以东	占地6685m²，新建校舍9504m²，设置24个班	1965.97	1月	竣工	办公楼2层，教学楼1层主体施工	
31		航空港区	第一幼儿园	新建	锦绣枣园	占地4670m²，新建校舍3215m²，设置12个班	800	1月	竣工	主体完工	副主任：杨玉光 局长：周宏建 13903856762
32			第二幼儿园	新建	锦绣绿苑	占地1163m²，新建校舍3872m²，设置12个班	1000	2月	竣工	基础施工	
1	已进入设计阶段项目31个	荥阳市	第一幼儿园	扩建	市区索河路西段	占地3007m²，新建校舍1200m²，增加6个班	144	6月	竣工	方案设计	副市长：刘建峰 局长：张双利 13938279399
2			高山镇中心幼儿园	扩建	高山镇区	占地5700m²，新建校舍600m²，增加个6班	72	5月	竣工	施工图设计基本完成	
3			广武镇中心幼儿园	扩建	广武镇区	占地7000m²，新建校舍1000m²，增加10个班	120	6月	竣工	施工图设计	
4		巩义市	大峪沟镇第一幼儿园	新建	大峪沟镇区	占地9600m²，新建校舍4860m²，设置18个班	634	8月	主体施工	设计完成	副市长：彭长星 局长：常成军 13838193666
5			河洛镇镇直幼儿园	新建	康沟村	占地4800m²，新建校舍3500m²，设置12个班	436	8月	主体施工	地勘已做，方案设计已完成	
6			回郭镇中心幼儿园	新建	北罗村纬一路	占地10800m²，新建校舍10480m²设置24个班	872	8月	主体施工	完成征地，正在设计	
7		新郑市	龙王中心幼儿园	新建	龙王村	占地14667m²，新建校舍5000m²，设置18个班	730	7月	年底完工	施工图设计中	副市长：景雪萍 局长：陈文彬 13603998076
8			薛店镇第一幼儿园	新建	薛店镇万人社区	占地8000m²，新建校舍5000m²，设置18个班	730	7月	主体完工	施工图设计中	
9			孟庄镇第一幼儿园	新建	洪府村西	占地10000m²，新建校舍5000m²，设置18个班	730	7月	主体完工	施工图设计中	
10			龙湖镇中心幼儿园	新建	荆垌村	占地5200m²，新建校舍5000m²，设置18个班	730	7月	主体完工	施工图设计中	
11			郭店镇第一幼儿园	新建	原计算机学校内	占地8000m²，新建校舍3400m²，设置12个班	504	7月	竣工	施工图设计中	
12			新村镇郝家岗幼儿园	改扩建	郝家岗村	占地8000m²，改扩建校舍1200m²，增加6个班	137	7月	竣工	初步设计已完成	
13			八千乡第二幼儿园	新建	君赵小学	占地10000m²，新建校舍1440m²，设置9个班	151.4	7月	竣工	初步设计已完成	
14			城关乡幼儿园	新建、改建	城关乡	占地6200m²，新建校舍200m²，改建校舍1043m²，设置6个班	149.58	7月	竣工	初步设计已完成	
15			观音寺镇十里铺幼儿园	新建、改建	十里铺村	占地7334m²，新建校舍500m²，改建校舍728m²，设置6个班	163.68	7月	竣工	初步设计已完成	
16			新村镇云湾幼儿园	改扩建	云湾村	占地13334m²，改扩建校舍1550m²，增加6个班	158	7月	竣工	初步设计已完成	
17		登封市	颍阳镇中心幼儿园	新建	原镇卫生院	占地6500m²，新建校舍2200m²，设置15个班	500	5月	竣工	施工图设计	副市长：朱耀辉 局长：李成林 13607678679
18			君召乡乡直幼儿园	新建	君召乡君召村	占地4600m²，新建校舍5380m²，设置15个班	477	5月	竣工	施工图设计	
19			直属第一幼儿园	新建	登封市少林路南关街5号	占地4000m²，新建校舍4800m²，设置18个班	500	6月	主体完工	施工图设计	
20			阳城区中心幼儿园	扩建	阳城区中心幼儿园原址	占地7300m²，新建校舍600m²，增加6个班	86	6月	主体完工	施工图设计	
21		中牟县	狼城岗镇中心幼儿园	新建	狼城岗镇区	占地4000m²，新建校舍1600m²，设置12个班	180	5月	竣工	施工图设计	副县长：王洪波 局长：田金锁 13503998566
22			九龙第二幼儿园	新建	九龙镇区	占地5336m²，新建校舍1600m²，设置12个班	180	7月	竣工	方案设计已定	
23		金水区	四月天幼儿园	新建	园田路与国基路交叉口	占地6亩，新建校舍3200m²，设置12个班	1500	8月	主体施工	施工图设计	
24		管城区	美景鸿城幼儿园	新建	美景鸿城小区内	占地3960m²，新建校舍3497m²，设置12个班	822	8月	主体完成	初步设计	
25			砖牌坊街幼儿园	扩建	砖牌坊街26号	新建校舍200m²，增加2个班	50	5月	竣工	方案设计	
26		高新区	第一（石佛）幼儿园	新建	化工路	占地7.4亩，新建校舍5710.33m²，设置15个班	2360	6月	竣工	施工图完成	副主任：崔光琳 局长：徐兵 13592612355
27		二七区	马寨中心幼儿园	新建	培育小学旁	占地6亩，新建或改造校舍未定，设置12个班	500	10月	开工建设	方案设计	副区长：于珊 局长：刘子科 13903719616
28			侯寨中心幼儿园	新建	原侯寨卫生院旧址	占地4000m²，设置9个班	800	10月	开工建设	方案设计	
29		郑东新区	普惠路第一幼儿园	新建	永平路以南、列里路以北、普惠路以东、心怡路以西	占地8.6亩，新建校舍10800m²，设置24个班	2000	10月	主体施工	正设计招标	副主任：苏西刚 局长：田国安 13703931596
30			普惠路第二幼儿园	新建	普惠路以西、心怡路以东、康宁街以北、福禄街以南	占地8.5亩，新建校舍8100m²，设置18个班	1700	10月	主体施工	正设计招标	
31		航空港区	第三幼儿园	新建	郑州一中港区实验学校东侧	占地20亩，新建校舍未定，设置20个班	未定	6月	主体完工	施工图设计	

2011年郑州市幼儿园建设项目基本情况及工程进度月通报表

序号		县区	项目名称	建设性质	建设地址	建设内容	总投资（万元）	开工时间	年底形象进度	当前进度	联系人联系方式
1	选址已定、未启动项目47个	荥阳市	崔庙镇幼儿园	改扩建	崔庙镇区	占地19500m²，改扩建校舍400m²，增加4个班	48	7月	竣工	未启动	副市长：刘建峰 局长：张双利 13938279399
2			崔庙镇希望幼儿园	改扩建	三山河村	占地3900m²，改扩建校舍1000m²，增加10个班	120	7月	竣工	未启动	
3			刘河镇中心幼儿园	改扩建	刘河镇区	占地2106m²，改扩建校舍400m²，增加4个班	24	7月	竣工	未启动	
4			贾峪镇中心幼儿园	改扩建	贾峪镇区	占地8500m²，改扩建校舍1500m²，增加15个班	180	7月	竣工	未启动	
5			金寨回族乡中心幼儿园	扩建	金寨回族乡镇区	占地672m²，新建校舍100m²，增加1个班	12	7月	竣工	未启动	
6			乔楼镇公立幼儿园	改扩建	乔楼镇区	占地10420m²，改扩建校舍900m²，增加9个班	108	8月	竣工	未启动	
7			王村镇中心幼儿园	改扩建	王村镇区	占地8050m²，改扩建校舍900m²，增加9个班	108	8月	竣工	未启动	
8			汜水镇公立幼儿园	扩建	汜水镇区	占地6620m²，新建校舍200m²，增加个2班	24	8月	竣工	未启动	
9			豫龙镇公立幼儿园	改扩建	豫龙镇区	占地10000m²，改扩建校舍200m²，增加2个班	24	7月	竣工	未启动	
10			索河办中心幼儿园	扩建	索河办区	占地3960m²，新建校舍300m²，增加3个班	36	7月	竣工	未启动	
11			城关乡中心幼儿园	改扩建	城关乡镇区	占地9800m²，改扩建校舍200m²，增加2个班	24	7月	竣工	未启动	
12			高村乡中心幼儿园	新建、改建	高村乡镇区	占地8200m²，新建校舍400m²，改建校舍400m²，增加8个班	96	7月	竣工	未启动	
13		巩义市	东区幼儿园	新建	东区	占地9360m²，新建校舍6480m²，设置24个班	2500	12月	开工	未启动	副市长：彭长星 局长：常成军 13838193666
14			孝义街道办白沙幼儿园	改扩建	军民街2号	占地6533m²，改扩建校舍3560m²，增加12个班	254	7月	主体施工	未启动	
15			永安街道办后泉沟幼儿园	改扩建	定香路	占地7489m²，改扩建校舍3062m²，增加12个班	254	7月	竣工	未启动	
16			新中镇中心幼儿园	新建	茶店村	占地6240m²，新建校舍4320m²，设置16个班	568	10月	主体施工	未启动	
17			小关镇中心幼儿园	新建	小关镇	占地5460m²，新建校舍3780m²，设置12个班	436	10月	主体施工	未启动	副市长：彭长星 局长：常成军 13838193666
18			夹津口镇实验幼儿园	新建	双河村	占地8004m²，新建校舍4500m²，设置18个班	634	7月	主体施工	未启动	
19			芝田镇伊洛幼儿园	新建	二电厂家属区	占地7020m²，新建校舍4860m²，设置18个班	634	7月	主体施工	未启动	
20			西村镇第一幼儿园	改扩建	西村村	占地4840m²，改扩建校舍4709m²，增加24个班	488	7月	竣工	未启动	
21			鲁庄镇中心幼儿园	新建	鲁庄村	占地6500m²，新建校舍3800m²，设置18个班	634	7月	主体施工	未启动	
22			北山口镇中心幼儿园	改扩建	镇区内	占地4000m²，改扩建校舍4700m²，设置12个班	436	8月	改造竣工	未启动	
23			康店镇第一幼儿园	新建	康南村	占地12000m²，新建校舍2300m²，设置12个班	436	10月	主体施工	未启动	
24		登封市	送表矿区直第一幼儿园	新建	东送表村	占地5600m²，新建校舍5380m²，设置15个班	500	8月	完工	未启动	副市长：朱耀辉 局长：李成林 13607678679
25			大金店镇直第一幼儿园	新建	镇区陈楼小区	占地6400m²，新建校舍3735m²，设置15个班	523.2	7月	完工	未启动	
26			白坪乡实验幼儿园	新建	白坪乡白坪街3号	占地12000m²，新建校舍3500m²，设置16个班	400	7月	完工	未启动	
27			东华镇实验幼儿园	新建	原东华镇中心小学校址	占地5612m²，新建校舍5040m²，设置21个班	403	9月	完工	未启动	
28			少林第一幼儿园	新建	少林办耿庄村委以西200米	占地10000m²，新建校舍4000m²，设置15个班	570	7月	主体完工	未启动	
29			石道乡张沟幼儿园	新建	张沟村	占地6500m²，新建校舍2115m²，设置9个班	200	9月	主体完工	未启动	
30			大金店镇崔坪村幼儿园	新建	崔坪村	占地4000m²，新建校舍1800m²，设置6个班	200	10月	基础施工	未启动	
31			告成镇第一幼儿园	新建	告成镇区	占地6400m²，新建校舍3735m²，设置15个班	523.2	7月	主体完工	未启动	
32			徐庄镇镇直幼儿园	新建	徐庄村峪康大道	占地5389m²，新建校舍3910m²，设置12个班	350	7月	竣工	未启动	
33		中牟县	韩寺镇中心幼儿园	新建	韩寺镇	占地4000m²，新建校舍1200m²，设置9个班	135	7月	竣工	未启动	副县长：王洪波 局长：田金锁 13503998566
34			官渡镇中心幼儿园	新建	官渡镇	占地4000m²，新建校舍1600m²，设置12个班	180	7月	竣工	未启动	
35			大孟镇中心幼儿园	新建	大孟镇	占地3500m²，新建校舍1500m²，设置12个班	180	10月	主体施工	未启动	
36			张庄镇中心幼儿园	新建	张庄镇	占地2000m²，新建校舍900m²，设置6个班	90	7月	竣工	未启动	
37			黄店中心幼儿园	新建	黄店镇	占地5096m²，新建校舍965m²，设置6个班	90	8月	主体完工	未启动	
38			九龙镇中心幼儿园	新建	九龙镇	占地4669m²，新建校舍1444m²，增加12个班	180	8月	主体完工	未启动	
39			八岗镇第二幼儿园	扩建	八岗镇	占地1500m²，新建校舍600m²，增加3个班	60	7月	竣工	未启动	
40			东风路幼儿园	改扩建	东风路	占地4000m²，改扩建校舍1600m²，增加9个班	185	8月	竣工	未启动	
41			白沙镇第一幼儿园	改扩建	白沙镇	占地1113m²，改扩建校舍600m²，增加5个班	75	7月	竣工	未启动	
42			刘集镇中心幼儿园	扩建	刘集镇	占地4212m²，新建校舍1500m²，增加6个班	150	8月	竣工	未启动	
43			官渡镇第一幼儿园	扩建	官渡镇	占地2000m²，新建校舍450m²，增加3个班	51	7月	竣工	未启动	
44			姚家乡实验幼儿园	扩建	姚家乡	占地800m²，新建校舍600m²，增加3个班	54	7月	竣工	未启动	
45			万滩镇中心幼儿园	扩建	万滩镇	占地3100m²，新建校舍450m²，增加3个班	45	8月	竣工	未启动	
46		上街区	实验小学幼儿园	改扩建	上街区五云路	占地1400m²，改扩建校舍1056m²，增加8个班	180	7月	竣工	未启动	副区长：朱选伟 局长：刘玉贞 13700850996
47		金水区	沈庄幼儿园	新建	沈庄路与燕东路交叉口	占地2001m²，新建校舍1947m²，设置9个班	1000	12月	开工建设	办理前期手续，工程未启动	副区长：张士先 局长：王珂 13903810319
1	选址未定项目9个	新密市	市直三幼	新建	西区栖霞街	占地13340m²，新建校舍6336m²，设置24个班	1500	8月	主体施工	选址未定	
2		中牟县	第四幼儿园	新建	新县城	占地4669m²，新建校舍4500m²，设置18个班	1180	10月	基础施工	选址未定	
3		登封市	嵩阳街道办北旨村幼儿园	新建	嵩阳街道办事处北旨村	占地6000m²，新建校舍3735m²，设置15个班	450	8月	主体施工	选址未定	副市长：朱耀辉 局长：李成林 13607678679
4			大冶镇第一幼儿园	新建	大冶镇冶南村	占地7200m²，新建校舍5510m²，设置15个班	500	8月	主体施工	选址未定	
5		二七区	兴华幼儿园	新建	中秋路与南溪路	占地6亩，新建校舍3000m²，设置9个班	800	10月	开工建设	选址未定	
6		金水区	银基王朝幼儿园	新建	沈庄北路与建业路交叉口	占地6亩，新建校舍3200m²，设置12个班	1500	11月	开工建设	选址等待审批	
7		中原区	须水中心幼儿园	新建	须水村	未定	未定	10月	基础施工	选址未定	副区长：陈春梅 局长：张云峰 13603987688
8			实验幼儿园	新建	六厂前街	未定	未定	10月	基础施工	选址未定	
9		航空港区	第四幼儿园	新建	未定	未定	未定	10月	主体施工	选址未定	